

Skarżysko-Kamienna, dn. 09.12.2019 r.

OZ.0003.39.2019

Pan

Jacek Jeżyk


Przewodniczący Rady

Powiatu Skarżyskiego

Szanowny Panie Przewodniczący

W odpowiedzi na interpelację Pana Mieczysława Bąka – Radnego Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada br., w załączeniu przekazuję odpowiedź dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych wraz z protokołem odbioru końcowego zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 0441T w miejscowości Mroczków gmina Bliżyn, na odcinkach: od km 0+000,00 do km 0+031,00 i od km 0+031,00 do km 0+082,72 oraz od km 0+919,40 do km 0+976,00 o łącznej długości 140,00 mb.

Z poważaniem


STAROSTA
Artur Berus

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
UL. KONARSKIEGO 20
26-110 SKARŻYSKO – KAMIENNA
tel./fax 41/25 24 451, e-mail: zdpskar@interia.pl

ZDP.SI.4011.157.2019.SZ

Skarżysko-Kamienna, 2019-12-06

Starostwo Powiatowe
Zespół Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr
w/m.

Sprawa: Wasze pismo OZ.0003.39.2019 z dn. 03-12-2019 r. - interpelacja z dnia 28-11-2019 r. w sprawie drogi powiatowej nr 0441T w m. Mroczków, gmina Bliżyn.

W odpowiedzi na interpelację Pana Mieczysława Bąka – Radnego Powiatu Skarżyskiego poniżej przedstawiam rozliczenie zadania w rozbiciu na asortyment i źródła finansowania :

Koszt brutto zadania : **1 050 018,93 zł.**

W tym:

1.Przebudowa – roboty drogowe	941 840,14 zł.
2.Remont – roboty drogowe	90 367,24 zł.
3.Nadzór inwestorski	9 300,00 zł.
4.Obługa laboratoryjna	7 822,80 zł.
5.Tablice informacyjne FDS	688,75 zł.

Razem **1 050 018,93 zł.**

Źródła finansowania:

1.Wojewoda Świętokrzyski – FDS	462 276,00 zł.
2.Budżet Gminy Bliżyn	293 871,46 zł.
3.Budżet własny	293 871,47 zł.

Razem **1 050 018,93 zł.**

Załączniki:
Protokoły odbioru końcowego robót z dnia 14-10-2019 r.

K/o: ZDP a/a.


DYREKTOR

mgr inż. Marek Czyż

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO
spisany w dniu 14-11-2019r.

KIEROWNIK SEKCJI INWESTYCJI

Stanisław Zięba

Przedmiot odbioru – zadanie pn.

**Remont drogi powiatowej nr 0441T w miejscowości Mroczków
gmina Bliżyn, na odcinkach : od km 0+000,00 do km 0+031,00 i od
km 0+031,00 do km 0+082,72 oraz od km 0+919,40 do km 0+976,00
o łącznej długości 140,00mb.**

Podstawa realizacji:

- Porozumienie o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji zawarte pomiędzy Powiatem Skarżyskim, a Gminą Bliżyn z dnia 07-10-2019r. na kwotę 50 000,00 zł.
- Umowa nr ZDP.273.36.2019. z dnia 14-10-2019r. z Wykonawcą „DROGMAS” Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Małgorzata Sławińska z siedzibą ul. Szydłowiecka 14, 26 – 110 Skarżysko-Kamienna.
- Zgłoszenie zakończenia robót – „DROGMAS” Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Małgorzata Sławińska z dnia 29-10-2019r.
- Odbiór został rozpisany pismem znak : ZDP.SI.4012.140.2019.KK z dnia.30-10-.2019r.

Zakres robót remontowych znajduje się w istniejącym pasie drogi powiatowej nr 0441T klasy L i kategorią obciążenia ruchem – KR 2, od km 0+000,00 do km 0+031,00 i od km 0+031,00 do km 0+082,72 oraz od km 0+919,40 do km 0+976,00 o łącznej długości 140,00 mb i obejmuje asortyment robót:

Roboty drogowe:

1) Nawierzchnia:

- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego – 3 cm – 54,20 t
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm – 722,00 m²,

2) Zjazdy:

- wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm (szara) – 60,00 m².

3) Pobocze:

- wykonanie pobocza (tłuczeń gr. 15 cm po zagęszczeniu) – 167,00m².

4) Elementy do wbudowania:

- obrzeża 30 x 8 – 40,00m,
- obrzeża 20 x 6 – 87,00m,
- krawężnik 15 x30 x100 – 87,00m,
- opornik 12 x 25 x 100 – 87,00m.

5) Odwodnienie:

- wykonanie fundamentu z betonu C 12/15 grubości 10 cm pod prefabrykowane koryto żelbetowe wraz z pokrywą typu ciężkiego.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 02-10-2019r.

Ostateczny końcowy termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy – 30-11-2019r.

Długość realizowanego odcinka drogi objętego zadaniem wynosi – 140,00 mb, szerokość jezdni zmienna od 6,00m do 5,00 m, szerokość pobocza - 1m.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego:

- warstwa wyrównawcza 3cm ,
- warstwa ścieralna 5 cm .

Komisja:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|---|
| 1. Przewodniczący | - Stanisław Zięba | - ZDP Skarżysko-Kamienna, |
| 2. Z-ca Przewodniczącego | - Tadeusz Bałchanowski | - Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego, |
| 3. Członek | - Roman Derra | - ZDP Skarżysko-Kamienna, |
| 4. Członek | - Krzysztof Karpeta | - ZDP Skarżysko-Kamienna. |

Przy obecności:

1. Przedstawiciela Urzędu Gminy w Bliżynie - ul. Kościuszki 79 A, 26-120 Bliżyn ,
2. Przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji – ul. Szydłowiecka 22, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
3. Pan Dariusz Zarychta – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.
4. Pan Zbigniew Major – Inspektor nadzoru,
5. Pani Małgorzata Sławińska- Właściciel - „DROGMAS” Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą ul. Szydłowiecka 14 w Skarżysku-Kamiennej
6. Pan Adam Sławiński – Kierownik budowy.

7. Pan Ryszard Adamczyk - Soktys

1. Po dokonaniu oględzin przedmiotu odbioru i zakresu wykonanych robót remontowych oraz ich zgodności z zapisami w dzienniku budowy, stwierdza się co następuje: roboty zostały wykonane **poprawnie** - ~~niepoprawnie~~ (niepotrzebne skreślić) pod względem technicznym.

Gwarancja – Wykonawca udziela na wszelkie wykonane roboty budowlane 7 lat gwarancji jakości licząc od daty odbioru końcowego

2. Ocena jakościowa wykonanych robót : DOBRA

Uwagi:

B/U.

3. Biorąc powyższe pod uwagę komisja postanowiła:

- uznać roboty za wykonane **bezusterkowo** - ~~z usterkami~~ (niepotrzebne skreślić),
- **dokonać** - ~~nie dokonywać~~ (niepotrzebne skreślić) odbioru końcowego,
- przekazać zadanie dla Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej,

[Large handwritten mark, possibly a stylized 'Z' or '7', spanning across the dotted lines at the top of the page.]

Na tym protokół zakończono i podpisano :

Komisja:

- 1. *[Signature]*
- 2. *Bartłomiej*
- 3. *[Signature]*
- 4. *[Signature]*

Przy obecności:

- 1. *[Signature]*
- 2. *dr. esp. Michał Franczyk*
- 3. *[Signature]*
- 4. *[Signature]*
- 5. *[Signature]*
- 6. *[Signature]*
- 7. *A*

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM STWORZONY OD 1 ÷ 3

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO
spisany w dniu 14-11-2019r.

KIEROWNIK SEKCJI INWESTYCJI
Stanisław Zięba

Przedmiot odbioru – zadanie pn.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w miejscowości Mroczków
gmina Bliżyn.**

Projekt został zrealizowany w ramach **Funduszu Dróg Samorządowych** i dofinansowany w 2019 r. przez **WOJEWODĘ ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA** w wysokości - 462 276,00 zł.

Podstawa realizacji:

- Umowa dotacji zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim, a Wojewodą Świętokrzyskim Nr 11/FDS-1/2019 z dnia 16-07-2019r.
- Porozumienie o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji zawarte pomiędzy Powiatem Skarżyskim, a Gminą Bliżyn z dnia 29-05-2019r. na kwotę 250 000,00 zł.
- Umowa nr ZDP.273.23.2019. z dnia 05-06-2019r. z Wykonawcą „DROGMAS” Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Małgorzata Sławińska z siedzibą ul. Szydłowiecka 14, 26 – 110 Skarżysko-Kamienna.
- Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 08-02-2018r.- Zaświadczenie o braku sprzeciwu znak: AB.6743.3.5.2018.KP z dnia 05-03-2018r.
- Zgłoszenie zakończenia robót – „DROGMAS” Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Małgorzata Sławińska z dnia 28-10-2019r.
- Odbiór został rozpisany pismem znak : ZDP.SI.4012.140.2019.KK z dnia 30-10-2019r.

Zakres robót znajduje się w istniejącym pasie drogi powiatowej nr 0441T klasy L i kategorią obciążenia ruchem – KR 2, od km 0+082,72 do km 0+919,40 o długości 836,68mb i obejmuje asortyment robót:

Roboty drogowe:

- 1) Nawierzchnia:
 - frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni – 5 cm – 4 125,96 m²,
 - wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego – 3 cm – 366,17t
 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm – 5420,00 m²,
- 2) Chodnik:
 - wykonanie chodnika prawostronnego o szerokości 2 m z miejscowym zawężeniem do 1,60m o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm (kolor) – 1369 m².
- 3) Zjazdy:
 - wykonanie zjazdów szerokości 4 m o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm (szara) – 763,00 m².
- 4) Pobocze:
 - wykonanie pobocza (tłuczeń gr. 15 cm po zagęszczeniu) o szerokości 1 m – 836,68m².
- 5) Elementy do wbudowania:
 - obrzeża 30 x 8 – 618,00m,
 - obrzeża 20 x 6 – 729,00m,
 - krawężnik 20 x30 x100 – 680,00m
 - opornik 12 x 25 x 100 – 840,00m.
- 6) Skrzyżowanie – 3 szt z drogami gminnymi.

7) Odwodnienie:

- montaż studni ściekowych ulicznych $\varnothing 500$ – 2szt
- ustawienie prefabrykowanego koryta żelbetowego z pokrywą typu ciężkiego na podsypce cementowo-piaskowej – 184,00m.

8) Regulacja wysokościowa:

- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych – 5 szt.

9) Oznakowanie:

- pionowe – znaki drogowe A16-1szt, D6-2szt, D6-aktywne przejście dla pieszych z panelem solarnym – 2 szt, tablice informacyjne o powierzchni do 0,3 m².
- poziome farbą grubowarstwową linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, P-10, P-14, - 2 kpl.- 24,50 m²

10) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

- poręczce ochronne typ „olsztyński” – 10mb.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 06-06-2019r.

Ostateczny końcowy termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy – 15-11-2019r.

Długość realizowanego odcinka drogi objętego zadaniem wynosi – 836,68 mb, szerokość jezdni – 5,00 m, szerokość pobocza - 1m, szerokość chodnika – 2m.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego:

- warstwa wyrównawcza 3cm ,
- warstwa ścieralna 5 cm .

Komisja:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|---|
| 1. Przewodniczący | - Stanisław Zięba | - ZDP Skarżysko-Kamienna, |
| 2. Z-ca Przewodniczącego | - Tadeusz Bałchanowski | - Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego, |
| 3. Członek | - Roman Derra | - ZDP Skarżysko-Kamienna, |
| 4. Członek | - Krzysztof Karpeta | - ZDP Skarżysko-Kamienna. |


Przy obecności:

1. Przedstawiciela Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego- Wydziału Infrastruktury i Rozwoju, Kielce Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
 2. Przedstawiciela Urzędu Gminy w Bliżynie - ul. Kościuszki 79 A, 26-120 Bliżyn ,
 3. Przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji – ul. Szydłowiecka 22, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
 4. Pan Dariusz Zarychta – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.
 5. Pan Zbigniew Major – Inspektor nadzoru,
 6. Pani Małgorzata Sławińska- Właściciel - „DROGMAS” Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą ul. Szydłowiecka 14 w Skarżysku-Kamiennej
 7. Pan Adam Sławiński – Kierownik budowy.
 8. Pan Ryszard Adamczyk - *Sokłys*
1. Po zapoznaniu się z dokumentacją, zbadaniu zakresu wykonanych robót i ich zgodności z projektem budowlanym, zapisami w księdze obmiarów, dzienniku budowy, protokołach konieczności stwierdza się co następuje: roboty zostały wykonane **poprawnie** - ~~niepoprawnie~~ (niepotrzebne skreślić) pod względem technicznym.
- Gwarancja – Wykonawca udziela na wszelkie wykonane roboty budowlane 7 lat gwarancji jakości licząc od daty odbioru końcowego.

2. Ocena jakościowa wykonanych robót : DOBRA


Uwagi:

B/d.







3. Biorąc powyższe pod uwagę komisja postanowiła:

- uznać roboty za wykonane **bezusterkowo** – ~~z usterkami~~ (niepotrzebne skreślić),
- **dokonać** – ~~nie dokonywać~~ (niepotrzebne skreślić) odbioru końcowego,
- przekazać zadanie dla Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej,








Na tym protokół zakończono i podpisano :

Komisja:

1. 
2. 
3. 
4. 

Przy obecności:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 