

# **INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

## **REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ**

| Autor opracowania                 | Nr uprawnień | Specjalność  | Data      | Podpis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------|
| mgr inż. arch.<br>Marian Siembiot | 346-Km/73    | architektura | 03 – 2022 |        |
| mgr inż. Artur<br>Dorobczyński    |              |              | 03 – 2022 |        |

EGZ. NR 1

**INWESTOR:**  
**Powiat Skarżyski**  
**ul. Konarskiego 20**  
**26 – 110 Skarżysko – Kamienna**

**ADRES BUDOWY:**  
**Skarżysko – Kamienna**  
**ul. Powstańców Warszawy 11**  
**obręb ewid. 261001\_1.0003 Place**  
**dz. nr ewid. 100**

**SKARŻYSKO – KAMIENNA, MARZEC 2022**

1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego.

- ♦ roboty rozbiórkowe
- ♦ roboty związane z wykonaniem nowych podłóg
- ♦ roboty związane z powiększeniem otworów drzwiowych
- ♦ montaż nowych nadproży
- ♦ roboty instalacyjne wewnątrz budynku
- ♦ roboty remontowo – wykończeniowe
- ♦ roboty związane z wykonaniem nowych schodów zewnętrznych i podjazdu

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- ♦ w obecnej chwili działka w granicach opracowania jest zabudowana budynkiem edukacji będącym przedmiotem projektu i nieużytkowanym budynkiem gospodarczym, częściowo ogrodzona

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- ♦ na terenie działki nie występują elementy mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a także nie projektuje się takowych

4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

- ♦ roboty budowlano – montażowe: *uderzenie ciężkim przedmiotem*
- ♦ prowadzenie prac na wysokości: *niebezpieczeństwo upadku z rusztowań*
- ♦ roboty instalatorskie: *niebezpieczeństwo porażenia prądem, wybuch butli gazowej*
- ♦ wykonywanie prac z udziałem urządzeń transportowych: *niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiałów transportowanych*

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji prac budowlanych.

- ♦ **kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu BiOZP, zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, z szczególnym uwzględnieniem robót na wysokości powyżej 5,0 m, a także do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano – montażowych**
- ♦ **przed wykonywaniem prac remontowo – budowlanych:** wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6. 02. 2003 "W sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych" ; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie
- ♦ **przed wykonywaniem prac z użyciem dźwigu lub transportu materiałów za pomocą innych urządzeń mechanicznych:** wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j. w. ; Dz. U. nr47 poz. 401 rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywani robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.

- ♦ na pomieszczeniu socjalnym, w oznaczonym miejscu, należy umieścić sporządzony przez przez kierownika budowy, wykaz zawierający adresy i numery telefonów:
  - najbliższego punktu lekarskiego
  - straży pożarnej
  - posterunku policji

- ◆ w pomieszczeniu socjalnym, w oznaczonym miejscu, należy umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników
- ◆ w pomieszczeniu socjalnym, w oznaczonym miejscu, należy umieścić telefon komórkowy
- ◆ w pomieszczeniu socjalnym, w oznaczonym miejscu, należy umieścić kaski ochronne
- ◆ w pomieszczeniu socjalnym, w oznaczonym miejscu, należy umieścić paski i liny zabezpieczające do prac na wysokościach
- ◆ teren budowy należy wydzielić ogrodzeniem o wysokości 1,50 m i oznakować
- ◆ bariery ochronne należy wykonać z desek krawężnikowych o szerokości 15 cm, poręczy umieszczonej na wysokości 1,10 m oraz deski azurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową
- ◆ na terenie budowy należy rozmieścić tablice ostrzegawcze i zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło
- ◆ nad stanowiskiem węzła produkcji zaprawy należy zamontować daszek ochronny
- ◆ wykopy należy wykonywać ze skarpami o nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu, zabezpieczyć przed wodami opadowymi poprzez wykonanie skarp zabezpieczających, a zejścia do wykopów wykonać jako schodkowe
- ◆ na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacji i oznaczyć ją za pomocą tablic informacyjnych
- ◆ nie należy prowadzić prac budowlanych przy temperaturze poniżej -10°C

**Opracował:**