

VI
***Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
dla inwestycji polegającej na rozbudowie
budynku biurowego o klatkę schodową***

**Lokalizacja: 26-110 Skarżysko-Kamienna
ul. Konarskiego 20, działka nr ew. 1/5**

**Inwestor: Powiat Skarżyski
Z siedzibą przy ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko - Kamienna**

Projektant:

mgr inż. Maria Wątor
upr. bud Nr KL-121/87

Skarżysko-Kamienna 07.2009r.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robót i kolejność realizacji.

Inwestycja obejmuje prowadzenie prac budowlanych przy rozbudowie budynku biurowego o klatkę schodową wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, instalacji centralnego ogrzewania, i elektryczną wraz z ociepleniem ścian budynku.

Zakres robót obejmuje:

Roboty ziemne

Roboty fundamentowe

Roboty murarskie

Roboty betonowe i wykonywanie zbrojenia

Roboty ciesielskie

Montaż stolarki

Roboty instalacyjne

Roboty wykończeniowe

Wykonanie nawierzchni dojeżdż

2. Wykaz istniejących obiektów:

1. Działka nr ew. 1/5 zabudowana przedmiotowym budynkiem z infrastrukturą podziemną.
2. Obsługa komunikacyjna istniejącymi zjazdami z ulicy Górniczej i Konarskiego.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie.

Sieci i przyłącza oraz bliskość uczęszczanych dróg publicznych.

Teren budowy powinien być wygradzony i oznakowany.

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych.

- w czasie wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych dla fundamentów stanu zerowego budynku z uwagi na możliwość zasypania lub wpadnięcia zatrudnionych tam ludzi,
- w czasie rozładunku materiałów budowlanych na placu budowy z uwagi na możliwość upuszczenia ich na kończyny własne lub drugiej osoby,
- w czasie załadunku materiałów budowlanych na poszczególne kondygnacje przy użyciu podnośników mechanicznych lub transporcie ręcznym z uwagi na możliwość zrzucenia ich na inne zatrudnione tam osoby,
- w czasie wykonywania więźby dachowej, oraz pokrycia dachu z uwagi na groźbę upadku z wysokości ponad 5,0m ,

- w czasie wszelkiego rodzaju pracach na rusztowaniach z uwagi na możliwość upadku
- podczas wykonywania prac pokryciowych z uwagi na ryzyko zapróśzenia i zapylenia oczu i dróg oddechowych,
- w czasie obsługi sprzętu budowlanego zasilanego energią elektryczną z uwagi na ryzyko porażenia prądem.

5. Instruktaż pracowników przed realizacją.

Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji budowy musi przeszkolić zatrudnionych tam ludzi w zakresie bhp z uwagi na prace niebezpieczne, oraz uzyskać podpis pracowników o ich przeszkoleniu.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.

W ramach zapobiegania wszelkim mogącym wystąpić niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych należy zapewnić pracownikom odpowiednią organizację pracy na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz zapewnić wszelkie niezbędne środki techniczne.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zorganizować zaplecze budowy z pomieszczeniem socjalno-sanitarnym dla pracowników, oraz stanowisko zbrojarskie pod zadaszeniem.

Należy wyznaczyć place na składowanie materiałów budowlanych. Obiekty te zlokalizować w miejscu nie kolidującym z istniejącym zjazdem, transportem materiałów i ewakuacją w razie pożaru.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w osobistą odzież ochronną, kaski i odpowiednie buty odporne na wgniecenia. Wykopy muszą być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i odpowiednio oznakowane. Wszystkie rusztowania muszą być ustawione na wyrównanym i zabezpieczonym podłożu, posiadać barierki ochronne i drabiny wejściowe oraz muszą być wykonane z odpowiednich materiałów. Pracownicy pracujący na dachu muszą być wyposażeni w podesty, pasy i liny. Z każdego stanowiska pracy musi być zapewniona ewakuacja.