

Protokół Nr 41/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 16 września 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Artur Berus | - Starosta |
| 2. Tadeusz Bałchanowski | - Członek Zarządu Powiatu |
| 3. Katarzyna Bilaska | - Członek Zarządu Powiatu |
| 4. A. Ciok | - Członek Zarządu Powiatu |

Stali uczestnicy posiedzenia:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Bogusława Wilczyńska | - Skarbnik Powiatu |
|-------------------------|--------------------|

Pozostali uczestnicy posiedzenia:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Przemysław Iskra | - Radca Prawny |
| 2. Katarzyna Geller | - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia
i Obsługi Gospodarczej |

Lista obecności stanowi *załącznik nr 1* do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus.

Posiedzenie protokołowała: Olga Łukomska – Inspektor.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
2. Sprawy różne.

Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.

W związku z brakiem uwag, **Zarząd Powiatu** przyjął porządek posiedzenia.

Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

Starosta – Pan Artur Berus przypomniał, iż na posiedzeniu w dniu 11 września br. Zarząd zwrócił się do Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego z prośbą o sporządzenie opinii dotyczącej możliwości przedłużenia terminu realizacji inwestycji „Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych” lub możliwości naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu niedotrzymania terminu oddania inwestycji.

Następnie Starosta zwrócił się do Radcy Prawnego – Pana Przemysława Iskry z prośbą o przedstawienie opinii prawnej w przedmiotowej sprawie (*załącznik nr 2*).

Obecna na posiedzeniu Naczelnik Wydziału Inwestycji Mienia i Obsługi Gospodarczej – Pani Katarzyna Geller poinformowała, iż zdaniem Wydziału IM, istnieją obiektywne przesłanki do przedłużenia terminu realizacji inwestycji (*pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 3*). Wyjaśniła, że termin składania ofert dotyczących w/w inwestycji wyznaczony był na dzień 14.06.2018 r., natomiast do podpisania umowy doszło w dniu 11.09.2018 r., zaś przekazanie placu budowy w dniu 17.09.2018 r. – co spowodowało opóźnienie w rozpoczęciu robót o co najmniej 60 dni. Dodała, iż firma Kombud Sp. z o.o. mogła odstąpić od podpisania umowy, jednak wtedy straciłaby wadium w wysokości 60.000 zł. Ponadto, wykonanie robót stanu zerowego (roboty ziemne, żelbetowe, izolacyjne) planowane były na etapie składania oferty na miesiące lipiec – sierpień 2018 r., co pozwoliłoby w miesiącach letnich wykorzystać dobre warunki pogodowe i zakończyć stan zerowy budynku. Rozpoczęcie robót pod koniec września spowodowało spowolnienie wykonywania wszystkich robót wynikające m.in. z krótszego dnia oraz panujących warunków atmosferycznych niesprzyjających wykonywaniu robót. Powyższe czynniki spowodowały opóźnienie 30 dni w porównaniu gdyby wymienione roboty stanu zerowego były wykonywane w zaplanowanym okresie letnim.

Pani Katarzyna Geller dodała, iż kolejnym czynnikiem mającym wpływ na wydłużenie się terminu zakończenia realizacji inwestycji było przewrócenie się wzniesionej ściany szczytowej, a skutkiem tego wstrzymanie przez PINB w Skarżysku-Kamiennej prac na budowie w dniu 21.07.2019 r. Roboty rozpoczęły się po otrzymaniu przez Wykonawcę decyzji zezwalającej na wznowienie prac w dn. 09.09.2019. Okres opóźnienia trwał 50 dni. Jednocześnie zgodnie z decyzją PINB w Skarżysku-Kamiennej należy opracować projekt wykonawczy odbudowy ściany, na wykonanie którego wg. Projektanta

potrzeba 20 dni. Natomiast sama odbudowa ściany ze względu na jej skomplikowanie potrwa dodatkowo 30 dni.

W świetle przedstawionej opinii prawnej oraz argumentów Naczelnik Wydziału IM, dotyczących opóźnienia rozpoczęcia prac z winy Zamawiającego o 60 dni oraz rozpoczęcia robót pod koniec września, co spowodowało opóźnienie o 30 dni w porównaniu gdyby roboty stanu zerowego były wykonywane w okresie letnim, **Zarząd Powiatu** wyraził zgodę na przedłużenie umowy z firmą Kombud Sp. z o.o. do dnia 16 grudnia 2019 r.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilka poinformowała, iż Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie w roku szkolnym 2019/2020 klasy drugiej II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych o liczebności 20 słuchaczy (*załącznik nr 4*).

Zarząd Powiatu wyraził zgodę w powyższej sprawie.

Ad. pkt 2. Sprawy różne.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilka zwróciła się do Zarządu z prośbą o wytypowanie kandydatów do **Nagrody Starosty Skarżyskiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych.**

Zarząd Powiatu do Nagrody Starosty Skarżyskiego wytypował:

- Panią Joannę Romanowską – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych,
- Pana Artura Szumielewicza – Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych.

Na tym zakończono posiedzenie.

Protokołowała

Olga Łukomska

Przewodniczący Zarządu

Artur Berus

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:

1. T. Bałchanowski.....
2. K. Bilka.....
3. A. Ciok.....

Załączników: 4

Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,

Załącznik nr 2 – opinia prawna Zespołu Radców Prawnych z dnia 13.09.2019 r.,

Załącznik nr 3 – pismo Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 11.09.2019 r.,

Załącznik nr 4 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 12.09.2019 r.